



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  
LOCAL: BAIRRO BOM PASTOR

LS: 89,54%  
BDI: 27,64% - Serviços  
PRAZO DA OBRA: 180 dias  
DATA BASE: Dez/2018

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
		R\$	%						
01	Serviços Preliminares	18.423,67	6,84%	18.423,67					
				100,00%					
02	Terraplanagem e Pavimentação	36.157,52	13,42%	21.694,51	7.231,50	3.615,75	3.615,75		
				60,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
03	Drenagem	11.138,70	4,13%	7.797,09	3.341,61				
				70,00%	30,00%				
04	Fechamento Lateral	111.256,10	41,28%		22.251,22	22.251,22	22.251,22	22.251,22	22.251,22
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
05	Intalações Elétricas	31.281,27	11,61%					15.640,64	15.640,64
								50,00%	50,00%
06	Paisagismo/Equipamentos	47.957,24	17,80%					23.978,62	23.978,62
								50,00%	50,00%
07	Arquibancada	7.784,06	2,89%				2.335,22	2.335,22	3.113,62
							30,00%	30,00%	40,00%
08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.494,71	2,04%	915,78	915,78	915,78	915,78	915,78	915,78
				16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
<b>TOTAL PLANILHA</b>		<b>269.493,27</b>	<b>100,00%</b>						
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		48.831,06	33.740,12	26.782,76	29.117,98	65.121,48	65.899,88
PORCENTAGEM		%		18,12%	12,52%	9,94%	10,80%	24,16%	24,45%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		48.831,06	82.571,18	109.353,93	138.471,91	203.593,39	269.493,27
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		18,12%	30,64%	40,58%	51,38%	75,55%	100,00%
				Fernanda Rodrigues da Silva					
				SUBSECRETARIA DE OBRAS					